



糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。

工事期間中は、工事車両の通行や騒音・振動に十分配慮して

安全第一、第三者 最優先をモットーに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

■工事の状況

1 段高かった旧丸田公園部分の石垣とフェンスの撤去及び土砂搬出が無事完了しました。

建物位置の測量を実施して、掘削工事に向けて土を支えるための山留壁（シートパイル）892枚、仮設の通路を支える杭28本を地中に建て込む工事をしています。



令和4年3月の状況

シートパイルは、鉄を写真のように成型した材料です。端部の爪をかみ合わせながら地中に建て込みます。サイレントパイラーという専用の機械を使用して30tの力で土の中に押し込んでいきます。

地下工事において工事車両が通行する仮設の栈橋を支える杭（H鋼）を建て込む機械です。総重量は105 t 有ります。この機械は、機械の先端に取り付けたドリルを使用し所定の深さまで掘削後、H鋼を地中に建て込みます。



山留壁（シートパイル）

今月の
TOPIC 1



サイレントパイラー



仮設栈橋を支えるH鋼



杭建て機
総重量105 t

今月の
TOPIC 2

■工事予定表

今月の
TOPIC 3

令和4年度	前月(3月)				当月(4月)				来月(5月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
公園解体掘削	→											
山留壁		→										
杭建て込み					→							
掘削工事											→	