



糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。

工事期間中は、工事車両の通行や騒音・振動に十分配慮して

安全第一、第三者 最優先をモットーに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

■工事の状況

山留壁(シートパイル) の建て込みが4月中旬で予定通り完了しました。

4月初旬からは、建物本体を支える杭94本を地中に建て込む工事に移行しました。杭建て込みの工事は、建物の基礎を構築するために重要なポイントです。最高品質の杭になるようにスタッフ一丸で取り組んでいます。



・建物に使用している杭は、上杭と下杭をボルトで連結して1本に組み立てた後地中に建て込みます。

上杭は直径80cmの鋼管にコンクリートを入れて高速回転させてドーナツ状に成型したものです。

下杭は、専用の型枠に鉄筋とコンクリートを入れて高速回転させて節の有るドーナツ状に成型したものです。

・杭を地中に建て込むためには、杭建て機械の先端に取り付けたドリルを使用し所定の深さまで掘削後、クレーンで杭を吊り上げ地中に建て込み所定の深さに設置します。見えない地下部分を相手にした仕事ですが、いろんな装置を駆使して管理をしています。

今月の TOPIC 2



今月の TOPIC 1



■工事予定表

今月の TOPIC 3

令和4年度	前月(4月)				当月(5月)				来月(6月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
山留壁	→											
杭建て込み	←→											
掘削工事									←→			
基礎工事												↔