



発行：糸島市総務部公共施設管理課

糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。

工事期間中は、工事車両の通行や騒音・振動に十分配慮して

安全第一、第三者 最優先をモットーに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

■工事の状況

杭の建て込みが無事完了し、予定どおり建物の地下工事に移行しました。

まずは、掘削工事です。たくさんの土砂をダンプトラックに積んで場外に搬出します。

市民の皆様の安全第一を心掛け、スタッフ一同取り組んでいきます。

・掘削工事に伴い、切梁（きりばり）を設置しました。
写真の切梁は、火打ちという名前で、コーナー部分の山留壁を支えます。

掘削工事で使用する機械は、バックホーといいます。
バケットを1回動かすと0.7m³（1.2t）の土砂を移動出来ます。力持ちで頼もしい限りです。



・防災拠点のカギとなる免震装置の基礎部分の試験施工を行いました。実物大の模型を作成し、鉄筋の組立、免震アンカーフレームの設置、型枠組立、生コンクリート打設までの手順を確認しました。また各種試験では、大変満足のいく結果を得ることができました。



今月の
TOPIC 1



今月の
TOPIC 2



■工事予定表

今月の
TOPIC 3

令和4年度	前月(5月)				当月(6月)				来月(7月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
杭建て込み	←→											
掘削工事			←→									
切梁設置工事			←→									
免震基礎工事								←→				

■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）