



糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。

歴史的に早い梅雨明けから毎日暑い日々が続いていますが、現場は暑さに負けず、安全第一、第三者最優先をモットーに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

■工事の状況

掘削工事も予定どおり進み、一部（中央）を残して、地下約6mまで掘り下げました。

地下の基礎や梁の位置を出すため、コンクリートを敷均して測量します。その後、基礎の形に型枠や鉄筋を組み立ててコンクリートを流し込みます。

- ・地下の建物位置を測量するための工事手順です。敷均したコンクリートに、墨汁やペンキを使用して、実物大の基礎や梁の位置を記します。これを間違えると大変なことになるので慎重に作業します。



今月のTOPIC 1



今月のTOPIC 2

- ・工事に使用する鉄筋長さは、最大10mです。建物の寸法に合わせて鉄筋を配置し、専用の機械を使用して溶接により接続していきます。特別な資格を持った職人さんが作業を行います。



■工事予定表

今月のTOPIC 3

令和4年度	前月(7月)				当月(8月)				来月(9月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
掘削工事	←→				←→				←→			
免震基礎工事	←→											
免震装置設置									←→			

■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）