



梅の花、菜の花の便りを聞くたびに、春の訪れを嬉しく思います。
糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。
安全第一、第三者最優先、笑顔、元気、あいさつをモットーに工事を進めています。
工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

■工事の状況

2月の中旬まで、1階部分のコンクリート流し込み工事、下旬にかけては、2階部分の型枠、鉄筋工事を実施しました。大型クレーンが2機体制となりこれからは、急ピッチで工事が進んでいきます。

先月と先々に紹介したPC床版、PC外壁を設置するクレーンを組み立てました。組立方法を紹介します。
クレーンの部品をトレーラーで運搬できる大きさまで分解し、現場で3日かけて組み立てていきます。総重量は350トンです。
ブームの長さは95m、最大11トンの荷物を吊り上げることができます。

今月のTOPIC 1



■工事予定表

今月のTOPIC 2

令和5年度	前月(2月)				当月(3月)				来月(4月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
1階工事	←————→											
2階工事			←————→									
3階工事						←————→						
4階工事										←————→		

■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）