



各地の桜の便りが届くたびに、春の訪れを嬉しく思います。
糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。
新年度も今までと同様、安全第一、第三者最優先、笑顔、あいさつをモットーに工事を進めています。
工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

■工事の状況

2階部分のコンクリート流し込み工事が完了し、3階部分の型枠、鉄筋工事を実施しています。大型クレーンでのPC床版の設置工事も順調に進んでいます。4月からは今まで以上に急ピッチで工事が進んでいきます。

この現場の特徴であるPC床版据付工事を紹介します。
トレーラー1台で1本運搬します。現場に搬入後、専用の吊工具を使用して1枚ずつ吊り上げて、現場内で事前に組み立てた足場の上に専門の職人さんたちがセットしていきます。重量物を扱う危険な作業ですが、安全を確認しながら作業を進めています。

今月の
TOPIC 1



■工事予定表

今月の
TOPIC 2

令和5年度	前月(3月)				当月(4月)				来月(5月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
1階仕上げ工事												
2階工事												
3階工事												
4階工事												
5階工事												

■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）