



新庁舎の完成イメージ



これから毎月、
工事の進捗を「庁舎建設だより」
として発行します。
お楽しみにお待ちください！！

令和4年2月1日（火）から新庁舎建設工事が始まりました。

建物の完成は**令和5年10月末**を予定しています。

工事期間中は、工事車両の通行や騒音・振動に十分配慮して
安全第一、第三者 最優先をモットーに工事を進めて参ります。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

今月の
TOPIC 1

■安全祈願祭

令和4年1月8日（土）に新庁舎建設地（旧丸田公園）において糸島市新庁舎建設工事安全祈願祭が執り行われました。自治体の関係者、設計、工事関係者が参列して工事の安全を祈願しました。



安全祈願祭の様子

■工事の状況

令和4年2月末現在は、仮囲いを設置して1段高かった旧丸田公園部分の石垣とフェンスの撤去工事及び土砂を掘削して搬出する工事を行っています。

3月からは、地下掘削工事に向けて土を支えるための山留壁（シートパイル）を地中に打ち込む工事を行っていきます。

今月の
TOPIC 2



令和4年1月末時点の状況



令和4年2月末時点の状況

■工事予定表

今月の
TOPIC 3

3カ月の工事予定は下表に示す通りで予定しています。

令和4年度	前月(2月)				当月(3月)				来月(4月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
公園解体掘削	←————→											
山留壁					←————→							
杭打ち									←————→			

■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）