



糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。

工事期間中は、工事車両の通行や騒音・振動に十分配慮して
安全第一、第三者 最優先をモットーに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

■工事の状況

雨のシーズンに入りましたが、その影響も最小限に抑えられ切梁（きりばり）を設置するための1回目の掘削工事が無事完了しました。

そのあとに続く切梁取り付け工事も順調に進み、2回目の掘削工事に移行しました。

・効率よく地下工事を進めるため、作業構台を設置しました。ここに材料を仮置きし、クレーン車で配ります。

また、建物基礎のコンクリート打設時には、コンクリートを圧送するポンプ車や生コン車を設置することもできます。

・地下工事を安全に進めるために設置した山留壁を支える切梁、火打ち梁の状況です。

切梁H鋼のジョイント部分に油圧ジャッキを設置し、山留壁を内側から30tの圧力で押しています。外側の土の圧力とのバランスが合うように調整しています。



今月の
TOPIC 1



今月の
TOPIC 2



■工事予定表

今月の
TOPIC 3

令和4年度	前月(6月)				当月(7月)				来月(8月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
掘削工事	←————→				←————→				←————→			
切梁設置工事	←————→											
免震基礎工事					←————→							

■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）