



糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。  
今年もいよいよ残り1か月となりました。市民の皆様の良い庁舎がお届けできるように  
安全第一、第三者最優先、笑顔、元気、あいさつをモットーに工事を進めています。  
工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



## ■工事の状況

11月は、建物中央部分の基礎のコンクリート工事を行い、外周部分免震階の型枠と鉄筋工事を進めました。

12月中旬までに、外周部分のコンクリートが地上まで到達します。その後、1階の工事に取り掛かります。

糸島市内の山から伐採された杉を利用して、内装材（フローリングなど）を製作しています。  
フローリングが出来上がるまでの手順を紹介します。

今月の  
TOPIC 1



## ■工事予定表

今月の  
TOPIC 2

| 令和4年度  | 前月(11月)                                                                              |     |     |     | 当月(12月) |                                                                                       |     |     | 来月(1月) |     |     |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|        | 1週目                                                                                  | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目     | 2週目                                                                                   | 3週目 | 4週目 | 1週目    | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
| 掘削工事   |   |     |     |     |         |                                                                                       |     |     |        |     |     |     |
| 免震基礎工事 |  |     |     |     |         |                                                                                       |     |     |        |     |     |     |
| 免震装置設置 |                                                                                      |     |     |     |         |  |     |     |        |     |     |     |
| 地下1階工事 |  |     |     |     |         |                                                                                       |     |     |        |     |     |     |
| 1階工事   |                                                                                      |     |     |     |         |  |     |     |        |     |     |     |

## ■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）