

(様式1)


31糸教総第245号

令和元年 6月17日

文部科学大臣 殿

福岡県

糸島市長 月形 祐二



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 糸島市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成30年度（2年間）

（担当）

糸島市教育委員会教育総務課

住所：福岡県糸島市前原西1-1-1

電話：092-332-2091

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年5月 事後評価を決定
令和元年10月 担当部局による施策評価報告書の作成

(2) 評価の方法

本市では事業実施計画策定段階で500万以上の事業については、指標の設定、事後評価を義務付けており、事業完了後は評価等の結果を情報公開する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業については、計画どおり実施できた。
特に、加布里小学校の大規模改造(老朽)事業については、児童・生徒・教職員等から高い評価を受けており、効果を上げていると言えるが、他の学校において今後も計画的かつ効率的な老朽化対策を引き続き実施していく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

加布里小学校は築39年が経過しており、施設の老朽化が著しく、施設状況としては十分と言えなかったが、本事業の完了により、事故を防止し、児童・生徒・教職員等の安全を確保すると共に、良好な学びの環境を提供することが実現した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

深江小学校は校区の一次指定避難所としての機能を有しており、本事業の空調機更新を実施し、避難所としての機能を強化することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
加布里小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H31.3	H31.3		
深江小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.7～H30.9	H30.9		